



**BUREAU
VERITAS**

Coordonnées du chargé d'affaires :
Bd Roume Angle Rue Thomasset
Côte d'Ivoire

aboudoulaye.zerbo@bureauveritas.com

Adresse postale :
1453
Abidjan 01

V. réf :
N. réf : 24/CTC/AZ/AD / CRCT n° 34
N° affaire : SF /1
Mission(s) signée(s) : F + LP + SEI

Chargé d'affaire : Aboudoulaye ZERBO

Diffusé par : Aboudoulaye ZERBO

Affaire :

BATIMENT DE L'INNOVATION A L'ENSEA
MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DU BATIMENT
COCODY ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

Destinataire :

ENSEA
Loes Yannick YAPO
225 ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

Présents :

M.ABOUDOULAYE ZERBO (BUREAU VERITAS)
M.ARCHANGE DIE (BUREAU VERITAS)
M.BERENGER KOUAME (AUD CONCEPT)
M.JOB DJIMDOU (RENAISSANCE TP)

CRCT n°34 | Compte Rendu de Contrôle Technique | du 19/12/2024

PV DE VISITE DE CHANTIER DU 18/12/2024

Veillez trouver ci-après les avis formulés sur les ouvrages ou éléments d'équipement suite à nos examens sur chantier de la réalisation des ouvrages.

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données à nos observations. Les observations restées sans suite seront reprises dans le rapport final.

Ouvrage complet

I/ CONSTATS

- Travaux de gros œuvre en cours:
 - L'entreprise a terminé les travaux de fondation
 - Ferrailage et bétonnage dallage en cours de finition
 - Bétonnage des poteaux du RDJ terminé:
 - Présence de quelques ségrégations de béton sur certains poteaux circulaires
- Coffrage de l'escalier en cours;
- Nous avons constaté un affaissement du remblai sous dallage du au non remblayage des zones extérieures au bâtiment
- Bétonnage, coffrage et ferrailage des voiles de l'escalier circulaire en cours;

II/ RECOMMANDATIONS ET DOCUMENTS EN ATTENTE

- Procéder à un remblayage en urgence de toutes les zones extérieures du bâtiment;
- Réaliser des essais de compactage de la zone d'affaissement et nous transmettre les résultats pour avis

II/ RECOMMANDATIONS ET DOCUMENTS EN ATTENTE

- Nous transmettre une méthodologie de scellement des armatures de l'escalier dans les ouvrages béton existants et nous transmettre dans le même sens la fiche technique de produit de scellement pour avis;
- Nous tenir informer dès la fin des travaux de ferrailage et de coffrage du plancher haut RDJ pour les vérifications avant coulage;
- Traiter les ségrégations de béton à l'aide d'un mortier sans retrait de type SIKAMONOTOP ou similaire
- Nous transmettre les résultats des essais béton de semelles, poteaux et longrines pour avis (Rappel)
- Nous transmettre les résultats des essais d'écrasement des agglos pour avis (Rappel)

III/ PHOTOS

- Quelques images du site



01:Coffrage du plancher haut RDJ en cours



02: Affaissement remblai sous dallage

03:Ferrailage dallage en cours

Copies :
AUD CONCEPT
ENSEA /
RENAISSANCE TP